

令和7年 6月 月間工程表

作成日 令和 7年 6月 2日

工事名	(仮称)高浜町社会福祉施設新築工事(建築)														工事期間 令和5年 9月25日 ~ 令和 7年 11月28日										記載月日 令和7年6月1日 ~ 令和7年7月9日															
															高浜町 監督職員 西嶋 悠佑					設計・監理 (株)東畑建築事務所 長谷 恭典					現場代理人 山惣ホーム(株) 垣本 政博															
工種	6月															7月									備考															
	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日		25日	26日	27日	28日	29日	30日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日
仮設工事	墨出し(1F/2F)							墨出し(1F/2F)							墨出し(1F/2F)							墨出し(1F/2F)																		
鉄骨工事																																								
鉄骨工事(耐火被覆)	耐火被覆(見え掛り部)							耐火被覆(見え掛り部)																																
	材料搬入																																							
屋根及びとい工事																縦樋アンカー仕込み																								
金属工事	外壁A,B見切、2F軒天見切取付							軒天見切(1F)																																
金属工事(LGS)	天井壁下地取付(1F)							天井壁下地取付(1F)							天井壁下地取付(1F)							天井下地(大広間)																		
左官工事																																								
建具工事	内部サッシ取付(SD、HLD、LD/1F)							内部サッシ取付(SD、HLD、LD/2F)							SW搬入及び取付(1F)																									
	排煙オペレーター取付(1F)																																							
内外装工事																ボード張り、下地補強(1F)									ボード張り、下地補強(1F)															
																									外壁(外断熱工法)															
防水工事	アスファルト防水(RF)							アスファルト防水(RF)							アスファルト防水(RF)							アスファルト防水(RF)									アスファルト防水、伸縮目地(RF)									
																6/8(日)は作業させていただきます。									天候次第で6/15(日)、6/22(日)、6/29(日)、7/6(日)の作業を行う可能性があります。															
塗装工事																																								
	防水型複層塗材E塗り(外部/庇軒裏)																																							
木工事	鉄骨梁包み(大広間天井)							鉄骨梁包み(大広間天井)							鉄骨梁包み(大広間天井)							各所造作(1F)									各所造作(1F)									
電気設備 機械設備工事																																								
備考	<p>今月は主に屋上の防水工事を行う予定ですが、この工程は天候に左右されるため、日曜日にも作業を行う場合がございます。ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。なお、日曜日の作業につきましては屋上での作業のみとし、クレーン等を使用した作業は行いません。安全管理を徹底し、作業を進めて参りますので、皆様のご理解とご協力を引き続きお願い申し上げます。</p>																																							