

# 都市再生整備計画 事後評価シート

## 高浜まちなか地区(2期)

令和4年11月

福井県高浜町

様式2－1 評価結果のまとめ

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                               |                                                                                                |      |                         |                                 |        |                                                     |       |            |                                                                                                                                                                        |                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 都道府県名                                    | 福井県                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 市町村名                          | 高浜町                                                                                            |      | 地区名                     | 高浜まちなか地区(2期)                    |        |                                                     | 面積    | 94ha       |                                                                                                                                                                        |                 |
| 交付期間                                     | 平成30年度 ～ 令和4年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 事後評価実施時期                      | 令和4年度                                                                                          |      | 交付対象事業費                 | 561.0百万円                        |        | 国費率                                                 | 0.498 |            |                                                                                                                                                                        |                 |
| 1)事業の実施状況                                | 当初計画に位置づけ、実施した事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 基幹事業                          | 事業名<br>道路(町道宇治線、町道大西線、町道昭和通り線)、地域生活基盤施設(観光案内版(多言語型)設置事業)、高質空間形成施設(無電柱化事業(町道宇治線、町道大西線、町道昭和通り線)) |      |                         |                                 |        |                                                     |       |            |                                                                                                                                                                        |                 |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 提案事業                          | 事業活用調査(事業効果分析調査)、まちづくり活動推進事業(まちづくりワークショップ支援)                                                   |      |                         |                                 |        |                                                     |       |            |                                                                                                                                                                        |                 |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 事業名                           |                                                                                                |      |                         | 削除/追加の理由                        |        | 削除/追加による目標、指標、数値目標への影響                              |       |            |                                                                                                                                                                        |                 |
|                                          | 当初計画から削除した事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 基幹事業           | 高次都市施設((仮称)城山ビーチガレージ)         |                                                                                                |      |                         | 施設運営に関する合意形成や体制構築に時間を要するため事業を削除 |        | 観光客数の指標に関連するが、他の誘客拠点の整備による事業効果の影響を考慮し、指標及び数値目標は据え置く |       |            |                                                                                                                                                                        |                 |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 提案事業           | 地域創造支援事業((仮称)城山ビーチガレージ)       |                                                                                                |      |                         | 施設運営に関する合意形成や体制構築に時間を要するため事業を削除 |        | 観光客数の指標に関連するが、他の誘客拠点の整備による事業効果の影響を考慮し、指標及び数値目標は据え置く |       |            |                                                                                                                                                                        |                 |
|                                          | 新たに追加した事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 基幹事業           | なし                            |                                                                                                |      |                         |                                 |        |                                                     |       |            |                                                                                                                                                                        |                 |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 提案事業           | なし                            |                                                                                                |      |                         |                                 |        |                                                     |       |            |                                                                                                                                                                        |                 |
| 交付期間の変更                                  | 当初                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 平成30年度 ～ 令和4年度 |                               | 交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響                                                                       |      |                         |                                 |        |                                                     |       |            |                                                                                                                                                                        |                 |
| 変更                                       | －                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                               |                                                                                                |      |                         |                                 |        |                                                     |       |            |                                                                                                                                                                        |                 |
| 2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況           | 指 標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                               | 従前値                                                                                            |      | 目標値                     |                                 | 数 値    |                                                     | 目標達成度 | 1年以内の達成見込み | 効果発現要因<br>(総合所見)                                                                                                                                                       | フォローアップ<br>予定時期 |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 単位                            |                                                                                                | 基準年度 |                         | 目標年度                            | モニタリング | 評価値                                                 |       |            |                                                                                                                                                                        |                 |
|                                          | 指標1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 地区内人口の減少率      | %／年                           | 1.38                                                                                           | H28  | 0.62                    | R4                              |        | 2.21                                                | ×     | あり         | 令和2年以降の新型コロナウイルスの影響により、住民にとっての生活基盤である町道の改良(無電柱化を含む)や踏切道の改良などの事業化に向けた地権者交渉や、多数の参加者が集うワークショップの開催などを円滑に進めることが難しく、事業が未完成に終わったことが、目標未達成の大きな要因と考えられる。                        | 令和5年4月          |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                               |                                                                                                |      |                         |                                 |        |                                                     | なし    | ●          |                                                                                                                                                                        |                 |
|                                          | 指標2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 歩行者数           | 人                             | 360                                                                                            | H29  | 354                     | R4                              |        | 338                                                 | ×     | あり         | 町道整備や踏切の改良が未完成に終わり歩行者ネットワークが整わなかったこと、城山公園及び城山荘が未完成に終わり誘客拠点が整わなかったことが目標未達成の大きな要因と考えられる。<br>また、新型コロナウイルスの影響による外出自粛の動き、計測当日の暑さの影響も要因の一つと考えられる。                            | －               |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                               |                                                                                                |      |                         |                                 |        |                                                     | なし    | ●          |                                                                                                                                                                        |                 |
|                                          | 指標3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 観光客数           | 人                             | 72,784                                                                                         | H28  | 275,907                 | R4                              |        | 223,033                                             | △     | あり         | 6次産業施設UMIKARAがオープンしたことで観光客数は以前より増加したが、城山公園整備及び城山荘再整備が未完成であったことが、目標未達成の大きな要因と考えられる。<br>また、新型コロナウイルスの影響により誘客拠点への来訪者やまちなかを回遊する歩行者が少なく、観光案内版の効果が十分に発揮されなかったことも要因の一つと考えられる。 | 令和5年4月          |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                               |                                                                                                |      |                         |                                 |        | なし                                                  | ●     |            |                                                                                                                                                                        |                 |
| 3)その他の数値指標<br>(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況 | 指 標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                               | 従前値                                                                                            |      | 目標値                     |                                 | 数 値    |                                                     | 目標達成度 | 1年以内の達成見込み | 効果発現要因<br>(総合所見)                                                                                                                                                       | フォローアップ<br>予定時期 |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 単位                            |                                                                                                | 基準年度 |                         | 目標年度                            | モニタリング | 評価値                                                 |       |            |                                                                                                                                                                        |                 |
| その他の数値指標1                                | －                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                               |                                                                                                |      |                         |                                 |        |                                                     |       |            |                                                                                                                                                                        |                 |
| 4)定性的な効果発現状況                             | ・関連事業で整備された6次産業施設UMIKARA(令和3年7月7日にオープン)は、スーパーマーケット、カフェ、食堂、テラス、イベントスペースを有し、ビアガーデン、BBQなどの催しも定期的に行われており、地元のみならず、遠方からも大勢の利用客が訪れ、高浜町における新たな誘客拠点となっている。なお、令和3年7～12月の来訪者75,042人のうち約半数が県外(北陸、関西、中京)から訪れている。<br>・前回計画で改修を行った高浜まちなか交流館(旧塩屋)は、令和2年7月にリニューアルオープンし、テレワークやワーケーションの拠点、イベントの場、レンタルスペースとして利用されているほか、各種教室の開催、雑貨屋や地産地消のプラットフォームの運営など、様々な交流の機会を提供する拠点として活用されている。なお、施設運営は、高浜町空き家・空き地情報バンクの運営も担う合同会社cowork&educationが行っている。 |                |                               |                                                                                                |      |                         |                                 |        |                                                     |       |            |                                                                                                                                                                        |                 |
| 5)実施過程の評価                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 実施内容                          |                                                                                                |      |                         | 実施状況                            |        |                                                     |       | 今後の対応方針等   |                                                                                                                                                                        |                 |
|                                          | モニタリング                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | なし                            |                                                                                                |      |                         | 都市再生整備計画に記載し、実施できた              |        |                                                     |       |            |                                                                                                                                                                        |                 |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                               |                                                                                                |      |                         | 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した          |        |                                                     |       |            |                                                                                                                                                                        |                 |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                               |                                                                                                |      |                         | 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった         |        |                                                     |       |            |                                                                                                                                                                        |                 |
|                                          | 住民参加プロセス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 『塩土区の密集市街地対策に係る意見交換会』の開催(計3回) |                                                                                                |      |                         | 都市再生整備計画に記載し、実施できた              |        |                                                     |       | ●          | ・今後も町民のまちづくり意識の啓発や各種事業に町民意向を反映するために、ワークショップ等の町民参画の機会を提供する。<br>・引き続き、住民参加のもと密集市街地対策を推進する                                                                                |                 |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                               |                                                                                                |      | 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した  |                                 |        |                                                     |       |            |                                                                                                                                                                        |                 |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                               |                                                                                                |      | 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった |                                 |        |                                                     |       |            |                                                                                                                                                                        |                 |
|                                          | 持続的なまちづくり体制の構築                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | なし                            |                                                                                                |      |                         | 都市再生整備計画に記載し、実施できた              |        |                                                     |       |            |                                                                                                                                                                        |                 |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                               |                                                                                                |      |                         | 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した          |        |                                                     |       |            |                                                                                                                                                                        |                 |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                               |                                                                                                |      |                         | 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった         |        |                                                     |       |            |                                                                                                                                                                        |                 |



## 様式2-2 地区の概要

高浜まちなか地区(2期)(福井県高浜町)都市再生整備計画事業の成果概要

| まちづくりの目標                       |  | 目標を定量化する指標 |         | 従前値    |     | 目標値     |    | 評価値     |    |
|--------------------------------|--|------------|---------|--------|-----|---------|----|---------|----|
| 大目標 コンパクトシティの核となる安心・賑わい創出拠点の形成 |  | 地区内人口の減少率  | 単位: %/年 | 1.38   | H28 | 0.62    | R4 | 2.21    | R4 |
| 目標1 安全安心・便利で魅力ある居住環境の創出        |  | 歩行者数       | 単位: 人   | 360    | H29 | 354     | R4 | 338     | R4 |
| 目標2 交流人口の拡大に向けた誘客拠点の形成         |  | 観光客数       | 単位: 人   | 72,784 | H28 | 275,907 | R4 | 223,033 | R4 |



# 都市再生整備計画 事後評価シート (添付書類)

## (1) 成果の評価

- 添付様式1－① 都市再生整備計画に記載した目標の変更の有無
- 添付様式1－② 都市再生整備計画に記載した事業の実施状況(完成状況)
- 添付様式2－① 都市再生整備計画に記載した数値目標の達成状況
- 添付様式2－② その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)により計測される効果発現の計測
- 添付様式2－参考記述 定量的に表現できない定性的な効果発現状況

## (2) 実施過程の評価

- 添付様式3－① モニタリングの実施状況
- 添付様式3－② 住民参加プロセスの実施状況
- 添付様式3－③ 持続的なまちづくり体制の構築状況

## (3) 効果発現要因の整理

- 添付様式4－① 効果発現要因の整理にかかる検討体制
- 添付様式4－② 数値目標を達成した指標にかかる効果発現要因の整理
- 添付様式4－③ 数値目標を達成できなかった指標にかかる効果発現要因の整理

## (4) 今後のまちづくり方策の作成

- 添付様式5－① 今後のまちづくり方策にかかる検討体制
- 添付様式5－② まちの課題の変化
- 添付様式5－③ 今後のまちづくり方策
- 添付様式5－参考記述 今後のまちづくり方策に関するその他の意見
- 添付様式5－④ 目標を定量化する指標にかかるフォローアップ計画
- 添付様式6 当該地区のまちづくり経験の次期計画や他地区への活かし方
- 添付様式6－参考記述 今後、都市再生整備計画事業の活用予定、又は事後評価を予定している地区の名称(当該地区の次期計画も含む)

## (5) 事後評価原案の公表

- 添付様式7 事後評価原案の公表

## (6) 評価委員会の審議

- 添付様式8 評価委員会の審議

## (7) 有識者からの意見聴取

- 添付様式9—有識者からの意見聴取

(1) 成果の評価

添付様式1－① 都市再生整備計画に記載した目標の変更の有無

|               | 変更 |    | 変更前                   | 変更後                   | 変更理由                                                                                            |
|---------------|----|----|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | あり | なし |                       |                       |                                                                                                 |
| A. まちづくりの目標   |    | ●  |                       |                       |                                                                                                 |
| B. 目標を定量化する指標 |    | ●  |                       |                       |                                                                                                 |
| C. 目標値        | ●  |    | 指標2「歩行者数」<br>375人/12h | 指標2「歩行者数」<br>354人/12h | ・高浜町立地適正化計画(平成31年3月)に掲げる定量的な目標値の考え方<br>(将来の目標人口密度に応じ、まちなかの歩行者・自転車交通を維持することを旨とする)との整合を図るため目標値を修正 |
| D. その他( )     |    | ●  |                       |                       |                                                                                                 |

添付様式1－② 都市再生整備計画に記載した事業の実施状況(事業の追加・削除を含む)

| 基幹事業           |                 |      |                     |        |                     |                                      |                                                     |            |       |
|----------------|-----------------|------|---------------------|--------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------|
| 事業             | 事業箇所名           | 当初計画 |                     | 最終変更計画 |                     | 当初計画からの<br>変更の概要 ※1<br>(事業の削除・追加を含む) | 都市再生整備計画に記載した<br>まちづくり目標、目標を定量化する指標、数値目標等への影響       | 事後評価時の完成状況 |       |
|                |                 | 事業費  | 事業内容                | 事業費    | 事業内容                |                                      |                                                     | 完成         | 完成見込み |
| 道路             | 町道宇治線           | 70   | 幅員拡幅、歩道設置<br>L=255m | 70     | 幅員拡幅、歩道設置<br>L=255m | なし                                   |                                                     |            | ●     |
| 道路             | 町道大西線           | 116  | 幅員拡幅、歩道設置<br>L=150m | 116    | 幅員拡幅、歩道設置<br>L=150m | なし                                   |                                                     |            | ●     |
| 道路             | 町道昭和通り線         | 142  | 幅員拡幅、歩道設置<br>L=165m | 142    | 幅員拡幅、歩道設置<br>L=165m | なし                                   |                                                     |            |       |
| 公園             |                 |      |                     |        |                     |                                      |                                                     |            |       |
| 河川             |                 |      |                     |        |                     |                                      |                                                     |            |       |
| 下水道            |                 |      |                     |        |                     |                                      |                                                     |            |       |
| 駐車場有効利用システム    |                 |      |                     |        |                     |                                      |                                                     |            |       |
| 地域生活基盤施設       | 観光案内版(多言語型)設置事業 | 8    | 観光案内版<br>8箇所        | 8      | 観光案内版<br>8箇所        | なし                                   |                                                     | ●          |       |
| 高質空間形成施設       | 無電柱化事業(町道宇治線)   | 95   | L=255m              | 95     | L=255m              | なし                                   |                                                     |            |       |
| 高質空間形成施設       | 無電柱化事業(町道大西線)   | 60   | L=150m              | 60     | L=150m              | なし                                   |                                                     |            |       |
| 高質空間形成施設       | 無電柱化事業(町道昭和通り線) | 65   | L=165m              | 65     | L=165m              | なし                                   |                                                     |            |       |
| 高次都市施設         | (仮称)城山ビーチガレージ   | 18   | 観光交流センター<br>47.2㎡   | —      | —                   | 施設運営に関する合意形成や体制構築に時間を要するため事業を削除      | 観光客数の指標に関連するが、他の誘客拠点の整備による事業効果の影響を考慮し、指標及び数値目標は据え置く |            |       |
| 既存建造物活用事業      |                 |      |                     |        |                     |                                      |                                                     |            |       |
| 都市再生交通拠点整備事業   |                 |      |                     |        |                     |                                      |                                                     |            |       |
| 土地区画整理事業(都市再生) |                 |      |                     |        |                     |                                      |                                                     |            |       |
| 住宅市街地総合整備事業    |                 |      |                     |        |                     |                                      |                                                     |            |       |

※1:事業費の大幅変更、新規追加がある場合は理由を明記のこと

添付様式1－② 都市再生整備計画に記載した事業の実施状況(事業の追加・削除を含む)

| 基幹事業         |       |      |      |        |      |                                      |                                               |            |       |
|--------------|-------|------|------|--------|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------|
| 事業           | 事業箇所名 | 当初計画 |      | 最終変更計画 |      | 当初計画からの<br>変更の概要 ※1<br>(事業の削除・追加を含む) | 都市再生整備計画に記載した<br>まちづくり目標、目標を定量化する指標、数値目標等への影響 | 事後評価時の完成状況 |       |
|              |       | 事業費  | 事業内容 | 事業費    | 事業内容 |                                      |                                               | 完成         | 完成見込み |
| 地区再開発事業      |       |      |      |        |      |                                      |                                               |            |       |
| バリアフリー環境整備事業 |       |      |      |        |      |                                      |                                               |            |       |
| 優良建築物等整備事業   |       |      |      |        |      |                                      |                                               |            |       |
| 住宅市街地総合整備事業  |       |      |      |        |      |                                      |                                               |            |       |
| 街なみ環境整備事業    |       |      |      |        |      |                                      |                                               |            |       |
| 住宅地区改良事業等    |       |      |      |        |      |                                      |                                               |            |       |
| 都心共同住宅供給事業   |       |      |      |        |      |                                      |                                               |            |       |
| 公営住宅等整備      |       |      |      |        |      |                                      |                                               |            |       |
| 都市再生住宅等整備    |       |      |      |        |      |                                      |                                               |            |       |
| 防災街区整備事業     |       |      |      |        |      |                                      |                                               |            |       |

※1:事業費の大幅変更、新規追加がある場合は理由を明記のこと

| 提案事業            |                |      |                        |        |      |                                      |                                                     |            |       |
|-----------------|----------------|------|------------------------|--------|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------|
| 事業              | 細項目            | 当初計画 |                        | 最終変更計画 |      | 当初計画からの<br>変更の概要 ※1<br>(事業の削除・追加を含む) | 都市再生整備計画に記載した<br>まちづくり目標、目標を定量化する指標、数値目標等への影響       | 事後評価時の完成状況 |       |
|                 |                | 事業費  | 事業内容                   | 事業費    | 事業内容 |                                      |                                                     | 完成         | 完成見込み |
| 地域創造<br>支援事業    | (仮称)城山ビーチガレージ  | 11   | 海辺の安心安全管理センター<br>44.3㎡ | —      | —    | 施設運営に関する合意形成や体制構築に時間を要するため事業を削除      | 観光客数の指標に関連するが、他の誘客拠点の整備による事業効果の影響を考慮し、指標及び数値目標は据え置く |            |       |
|                 |                |      |                        |        |      |                                      |                                                     |            |       |
|                 |                |      |                        |        |      |                                      |                                                     |            |       |
| 事業活用調査          | 事業効果分析調査       | 3    | 調査委託                   | 3      | 調査委託 | なし                                   |                                                     |            | ●     |
|                 |                |      |                        |        |      |                                      |                                                     |            |       |
|                 |                |      |                        |        |      |                                      |                                                     |            |       |
| まちづくり<br>活動推進事業 | まちづくりワークショップ支援 | 2    | 調査委託                   | 2      | 調査委託 | なし                                   |                                                     |            |       |
|                 |                |      |                        |        |      |                                      |                                                     |            |       |
|                 |                |      |                        |        |      |                                      |                                                     |            |       |

※1:事業費の大幅変更、新規追加がある場合は理由を明記のこと

| (参考)関連事業         |     |          |       |        |                 |                 |                                        |                             |
|------------------|-----|----------|-------|--------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 事業               | 細項目 | 事業箇所名    | 事業費   |        | 事業期間            |                 | 進捗状況及び所見                               | 備考                          |
|                  |     |          | 当初計画  | 最終変更計画 | 当初計画            | 最終変更計画          |                                        |                             |
| 雨水対策事業           |     | 南団地      | 902   | 363    | 平成29年度 ～ 平成30年度 | 平成29年度 ～ 平成30年度 | 平成30年度に完了                              |                             |
| 高浜漁港再整備事業        |     | 高浜漁港     | 1,875 | 2,182  | 平成24年度 ～ 平成32年度 | 平成24年度 ～ 令和3年度  | ・6次産業施設は令和3年度に完成し、高浜町における新たな誘客拠点となっている | 【事業内容】<br>・6次産業施設 (UMIKARA) |
| 城山公園整備及び城山荘再整備事業 |     | 城山公園     | 313   | 313    | 平成25年度 ～ 平成32年度 | 平成25年度 ～ 令和5年度  | 未完成                                    |                             |
| ポケットパーク整備事業      |     | 高浜まちなか地区 | —     | —      | —               | —               | 第1回計画変更時に事業を削除                         |                             |
| 踏切道改良            |     | 第2立石、佐伎治 | —     | 600    | —               | 令和3年度 ～ 令和5年度   | 未完成                                    |                             |
| 町道改良事業           |     | 町道宮ノ内線   | —     | 522    | —               | 令和2年度 ～ 令和5年度   | 未完成                                    |                             |



添付様式2ー① 都市再生整備計画に記載した数値目標の達成状況

| 指 標 |           |     | データの計測手法と<br>評価値の求め方<br>(時期、場所、実施主体、<br>対象、具体手法等)                          | (参考)※1<br>計画以前の値<br>(ア) |  | 従前値<br>(イ) |     | 目標値<br>(ウ) |    | 数値(エ)  |           |   | 目標達成度※2 |      | 1年以内の<br>達成見込みの有無 |    |
|-----|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|------------|-----|------------|----|--------|-----------|---|---------|------|-------------------|----|
|     |           |     |                                                                            |                         |  |            |     |            |    |        |           |   |         |      | あり                | なし |
| 指標1 | 地区内人口の減少率 | %／年 | 計画期間内(平成30～令和3年度)の住民基本台帳人口(日本人)から評価年度における地区内人口の年平均減少率を算出                   |                         |  | 1.38       | H28 | 0.62       | R4 | モニタリング |           |   | モニタリング  |      |                   | ●  |
|     |           |     |                                                                            |                         |  |            |     |            |    | 事後評価   | 確定<br>見込み | ● | 2.21    | 事後評価 | ×                 |    |
| 指標2 | 歩行者数      | 人   | 町道大西線(12時間(7時～19時))、町道宮ノ内線(16時間(6時～22時))で、歩行者通行量調査を実施                      |                         |  | 360        | H29 | 354        | R4 | モニタリング |           |   | モニタリング  |      |                   | ●  |
|     |           |     |                                                                            |                         |  |            |     |            |    | 事後評価   | 確定<br>見込み | ● | 338     | 事後評価 | ×                 |    |
| 指標3 | 観光客数      | 人   | 観光客入込数調査を用い、これまでの傾向や直近の実績を踏まえて評価年度における主要観光拠点(城山荘、城山公園、城山海水浴場、高浜漁港)の観光客数を推計 |                         |  | 72,784     | H28 | 275,907    | R4 | モニタリング |           |   | モニタリング  |      |                   | ●  |
|     |           |     |                                                                            |                         |  |            |     |            |    | 事後評価   | 確定<br>見込み | ● | 223,033 | 事後評価 | △                 |    |

| 指 標 | 目標達成度○△×の理由<br>(達成見込み「あり」とした場合、その理由も含む)                                                                                                                                                                                    | その他特記事項<br>(指標計測上の問題点、課題等) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 指標1 | まちなか居住を推進するため、安心安全・便利で魅力ある居住環境の創出を目標に掲げ、町道の改良(無電柱化を含む)や踏切道の改良などの居住環境の整備を進めてきた。しかし、令和2年以降の新型コロナウイルスの感染拡大による影響により、事業の進捗に大幅な遅れが生じ、事業が未完成となっている。そのため、評価値は目標値に達しておらず、更に従前値よりも減少率は高くなったことから、目標達成度は「×」とする。                        | —                          |
| 指標2 | 令和4年7月26日(火)に実施した歩行者通行量調査(くもりのち晴れ、最高気温32℃)の結果、評価値は338人となり、目標値を達成できなかった。また、事業を行わなかった場合の趨勢値も下回ったため、目標達成度は「×」とする。<br>これは、新型コロナウイルス感染症の影響により、町道の改良工事や無電柱化の進捗が大幅に遅れ、事業が完成しなかったことが最も大きな要因と考えられるが、その他、調査時の気温が高かったことも影響していると考えられる。 | —                          |
| 指標3 | 評価年度における主要観光拠点(城山荘、城山公園、城山海水浴場、高浜漁港)の観光客数を推計した結果、223,033 人となり目標値を達成できなかった。ただし、計画期間前の傾向(平成25年～令和元年の観光客数は、概ね70,000人前後で推移)からは大きく改善されているため、目標達成度は「△」とする。                                                                       | —                          |

※1 計画以前の値 とは、都市再生整備計画の作成より以前(概ね10年程度前)の値のことをいう。  
※2 目標達成度の記入方法  
○ : 評価値が目標値を上回った場合  
△ : 評価値が目標値には達していないものの、近年の傾向よりは改善していると認められる場合  
× : 評価値が目標値に達しておらず、かつ近年の傾向よりも改善がみられない場合

添付様式2ー② その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現の計測

| 指 標           |   | 単位 | データの計測手法と<br>評価値の求め方<br>(時期、場所、実施主体、<br>対象、具体手法等) | (参考)※1<br>計画以前の値<br>(ア) |          | 従前値<br>(イ) |          | 数値(ウ)  |           |  | 本指標を取り上げる理由 | その他特記事項<br>(指標計測上の問題点、課題<br>等) |
|---------------|---|----|---------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------|----------|--------|-----------|--|-------------|--------------------------------|
|               |   |    |                                                   |                         | 基準<br>年度 |            | 基準<br>年度 |        |           |  |             |                                |
| その他の<br>数値指標1 | — |    |                                                   |                         |          |            |          | モニタリング |           |  |             |                                |
|               |   |    |                                                   |                         |          |            |          | 事後評価   | 確定<br>見込み |  |             |                                |
| その他の<br>数値指標2 | — |    |                                                   |                         |          |            |          | モニタリング |           |  |             |                                |
|               |   |    |                                                   |                         |          |            |          | 事後評価   | 確定<br>見込み |  |             |                                |
| その他の<br>数値指標3 | — |    |                                                   |                         |          |            |          | モニタリング |           |  |             |                                |
|               |   |    |                                                   |                         |          |            |          | 事後評価   | 確定<br>見込み |  |             |                                |

※1 計画以前の値 とは、都市再生整備計画の作成より以前(概ね10年程度前)の値のことをいう。

添付様式2ー参考記述 定量的に表現できない定性的な効果発現状況

新型コロナウイルス感染症の影響もあって、各種の事業や取組が進めにくい状況であった一方、以下のような新たな動きが生まれている。

●6次産業施設「UMIKARA」のオープン(関連事業:高浜漁港再整備事業)

・令和3年7月7日に漁業の6次産業施設として、魚と食の複合型マーケット「UMIKARA」がオープンした。

・UMIKARAは、スーパーマーケット、カフェ、食堂、テラス、イベントスペースを有し、ビアガーデン、BBQなどの催しも定期的に行われており、地元のみならず、遠方からも大勢の利用客が訪れ、高浜町における新たな誘客拠点となっている。

・なお、令和3年7～12月の来訪者75,042人のうち約半数が県外(北陸、関西、中京)から訪れている。

●高浜まちなか交流館のリニューアルオープン

・前回計画で改修を行った高浜まちなか交流館(旧塩屋)は、令和2年7月にリニューアルオープンし、テレワークやワーケーションの拠点、イベントの場、レンタルスペースとして利用されているほか、各種教室の開催、雑貨屋や地産地消のプラットフォームの運営など、様々な交流の機会を提供する拠点として活用されている。

・施設運営は、高浜町空き家・空き地情報バンクの運営も担う合同会社cowork & educationが行っている。

## (2) 実施過程の評価

・本様式は、都市再生整備計画への記載の有無に関わらず、実施した事実がある場合には必ず記載すること。

### 添付様式3-① モニタリングの実施状況

| 都市再生整備計画に記載した内容<br>又は、実際に実施した内容 | 実施状況                   | 実施頻度・実施時期・実施結果 | 今後の対応方針等 |
|---------------------------------|------------------------|----------------|----------|
| —                               | 予定どおり実施した              |                |          |
|                                 | 予定はなかったが実施した           |                |          |
|                                 | 予定したが実施できなかった<br>(理由 ) |                |          |
| —                               | 予定どおり実施した              |                |          |
|                                 | 予定はなかったが実施した           |                |          |
|                                 | 予定したが実施できなかった<br>(理由 ) |                |          |

### 添付様式3-② 住民参加プロセスの実施状況

| 都市再生整備計画に記載した内容<br>又は、実際に実施した内容 | 実施状況                   | 実施頻度・実施時期・実施結果                                                                                      | 今後の対応方針等                                                                                |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 塩土区の密集市街地対策に係る意見交換会             | 予定どおり実施した              | <b>【実施頻度】</b> 計3回<br><b>【実施時期】</b> 令和3年度<br><b>【実施結果】</b> 密集市街地における課題を共有し、密集市街地対策に対する町民の関心や意識が高まった。 | ・今後も町民のまちづくり意識の啓発や各種事業に町民意向を反映するために、ワークショップ等の町民参画の機会を提供する。<br>・引き続き、住民参加のもと密集市街地対策を推進する |
|                                 | 予定はなかったが実施した ●         |                                                                                                     |                                                                                         |
|                                 | 予定したが実施できなかった<br>(理由 ) |                                                                                                     |                                                                                         |
| —                               | 予定どおり実施した              |                                                                                                     |                                                                                         |
|                                 | 予定はなかったが実施した           |                                                                                                     |                                                                                         |
|                                 | 予定したが実施できなかった<br>(理由 ) |                                                                                                     |                                                                                         |

### 添付様式3-③ 持続的なまちづくり体制の構築状況

| 都市再生整備計画に記載した内容<br>又は、実際に実施した内容 | 構築状況                   | 実施頻度・実施時期・実施結果  |                    | 今後の対応方針等 |
|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|----------|
|                                 |                        | i. 体制構築に向けた取組内容 | ii. まちづくり組織名:組織の概要 |          |
| —                               | 予定どおり実施した              |                 |                    |          |
|                                 | 予定はなかったが実施した           |                 |                    |          |
|                                 | 予定したが実施できなかった<br>(理由 ) |                 |                    |          |
| —                               | 予定どおり実施した              |                 |                    |          |
|                                 | 予定はなかったが実施した           |                 |                    |          |
|                                 | 予定したが実施できなかった<br>(理由 ) |                 |                    |          |

(3) 効果発現要因の整理

添付様式4－① 効果発現要因の整理にかかる検討体制

| 名称等          | 検討メンバー | 実施時期   | 担当部署                   |
|--------------|--------|--------|------------------------|
| 庁内関係各課への意見照会 | 産業振興課  | 令和4年8月 | 建設整備課<br>(都市再生整備計画担当課) |

添付様式4－② 数値目標を達成した指標にかかる効果発現要因の整理

| 指標の種別 |                            | —                 |      | —                 |      | —                 |      |
|-------|----------------------------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| 指 標 名 |                            | —                 |      | —                 |      | —                 |      |
| 種別    | 事業名・箇所名                    | 指標改善<br>への<br>貢献度 | 総合所見 | 指標改善<br>への<br>貢献度 | 総合所見 | 指標改善<br>への<br>貢献度 | 総合所見 |
| 基幹事業  | 道路:町道宇治線                   |                   | —    |                   | —    |                   | —    |
|       | 道路:町道大西線                   |                   |      |                   |      |                   |      |
|       | 道路:町道昭和通り線                 |                   |      |                   |      |                   |      |
|       | 地域生活基盤施設:観光案内版(多言語型)設置事業   |                   |      |                   |      |                   |      |
|       | 高質空間形成施設:無電柱化事業(町道宇治線)     |                   |      |                   |      |                   |      |
|       | 高質空間形成施設:無電柱化事業(町道大西線)     |                   |      |                   |      |                   |      |
|       | 高質空間形成施設:無電柱化事業(町道昭和通り線)   |                   |      |                   |      |                   |      |
| 提案事業  | 事業活用調査:事業効果分析調査            |                   |      |                   |      |                   |      |
|       | まちづくり活動推進事業:まちづくりワークショップ支援 |                   |      |                   |      |                   |      |
| 関連事業  | 高浜漁港再整備事業                  |                   |      |                   |      |                   |      |
|       | 城山公園整備及び城山壮再整備事業           |                   |      |                   |      |                   |      |
|       | 踏切道改良(第2立石、佐伎治)            |                   |      |                   |      |                   |      |
|       | 町道改良事業(町道宮ノ内線)             |                   |      |                   |      |                   |      |

※指標改善への貢献度  
◎:事業が効果を発揮し、指標の改善に直接的に貢献した。  
○:事業が効果を発揮し、指標の改善に間接的に貢献した。  
△:事業が効果を発揮することを期待したが、指標の改善に貢献しなかった。  
—:事業と指標の間には、もともと関係がないことが明確なので、評価できない。

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 今後の活用 | — | — | — |
|-------|---|---|---|



添付様式4－③ 数値目標を達成できなかった指標にかかる効果発現要因の整理

| 指標の種別 |                            | 指標1                |                                                                                                                                                |           | 指標2                |                                                                                                                                             |           | 指標3                |                                                                                                                                                                        |           |
|-------|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 指 標 名 |                            | 地区内人口の減少率          |                                                                                                                                                |           | 歩行者数               |                                                                                                                                             |           | 観光客数               |                                                                                                                                                                        |           |
| 種別    | 事業名・箇所名                    | 目標<br>未達成への<br>影響度 | 総合所見                                                                                                                                           | 要因の<br>分類 | 目標<br>未達成への<br>影響度 | 総合所見                                                                                                                                        | 要因の<br>分類 | 目標<br>未達成への<br>影響度 | 総合所見                                                                                                                                                                   | 要因の<br>分類 |
| 基幹事業  | 道路：町道宇治線                   | ×                  | 令和2年以降の新型コロナウイルスの影響により、住民にとっての生活基盤である町道の改良（無電柱化を含む）や踏切道の改良などの事業化に向けた地権者交渉や多数の参加者が集うワークショップの開催などを円滑に進めることが難しく、事業が未完成に終わったことが、目標未達成の大きな要因と考えられる。 | Ⅲ         | ×                  | 町道整備や踏切の改良が未完成に終わり歩行者ネットワークが整わなかったこと、城山公園及び城山荘が未完成に終わり誘客拠点が整わなかったことが目標未達成の大きな要因と考えられる。<br>また、新型コロナウイルスの影響による外出自粛の動き、計測当日の暑さの影響も要因の一つと考えられる。 | Ⅲ         | －                  | 6次産業施設UMIKARAがオープンしたことで観光客数は以前より増加したが、城山公園整備及び城山荘再整備が未完成であったことが、目標未達成の大きな要因と考えられる。<br>また、新型コロナウイルスの影響により誘客拠点への来訪者やまちなかを回遊する歩行者が少なく、観光案内版の効果が十分に発揮されなかったことも要因の一つと考えられる。 | Ⅲ         |
|       | 道路：町道大西線                   | ×                  |                                                                                                                                                |           | ×                  |                                                                                                                                             |           | －                  |                                                                                                                                                                        |           |
|       | 道路：町道昭和通り線                 | ×                  |                                                                                                                                                |           | ×                  |                                                                                                                                             |           | －                  |                                                                                                                                                                        |           |
|       | 地域生活基盤施設：観光案内版（多言語型）設置事業   | －                  |                                                                                                                                                |           | ×                  |                                                                                                                                             |           | ×                  |                                                                                                                                                                        |           |
|       | 高質空間形成施設：無電柱化事業（町道宇治線）     | ×                  |                                                                                                                                                |           | ×                  |                                                                                                                                             |           | －                  |                                                                                                                                                                        |           |
|       | 高質空間形成施設：無電柱化事業（町道大西線）     | ×                  |                                                                                                                                                |           | ×                  |                                                                                                                                             |           | －                  |                                                                                                                                                                        |           |
|       | 高質空間形成施設：無電柱化事業（町道昭和通り線）   | ×                  |                                                                                                                                                |           | ×                  |                                                                                                                                             |           | －                  |                                                                                                                                                                        |           |
| 提案事業  | 事業活用調査：事業効果分析調査            | －                  |                                                                                                                                                |           | －                  |                                                                                                                                             |           | －                  |                                                                                                                                                                        |           |
|       | まちづくり活動推進事業：まちづくりワークショップ支援 | ×                  |                                                                                                                                                |           | －                  |                                                                                                                                             |           | －                  |                                                                                                                                                                        |           |
| 関連事業  | 高浜漁港再整備事業                  | ×                  |                                                                                                                                                |           | ×                  |                                                                                                                                             |           | △                  |                                                                                                                                                                        |           |
|       | 城山公園整備及び城山荘再整備事業           | ×                  |                                                                                                                                                |           | ×                  |                                                                                                                                             |           | ××                 |                                                                                                                                                                        |           |
|       | 踏切道改良（第2立石、佐伎治）            | ×                  |                                                                                                                                                |           | ×                  |                                                                                                                                             |           | －                  |                                                                                                                                                                        |           |
|       | 町道改良事業（町道宮ノ内線）             | ×                  |                                                                                                                                                |           | ×                  |                                                                                                                                             |           | －                  |                                                                                                                                                                        |           |

※目標未達成への影響度  
××：事業が効果を発揮せず、  
指標の目標未達成の直接的な原因となった。  
×：事業が効果を発揮せず、  
指標の目標未達成の間接的な原因となった。  
△：数値目標が達成できなかった中でも、  
ある程度の効果をあげたと思われる。  
－：事業と指標の間には、もともと関係がないことが  
明確なので、評価できない。

※要因の分類  
分類Ⅰ：内的な要因で、予見が可能な要因。  
分類Ⅱ：外的な要因で、予見が可能な要因。  
分類Ⅲ：外的な要因で、予見が不可能な要因。  
分類Ⅳ：内的な要因で、予見が不可能な要因。

|                  |                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改善の方針<br>（記入は必須） | 安全安心で魅力ある居住環境の創出に向けて、未完成に終わった町道や城山公園の整備を引き続き推進する。<br>また、定住の促進に向けて、住民参加のまちづくりを引き続き支援し、まちに対する関心や愛着を高める。 | 歩いて暮らすことができるまちづくりに向けて、主要な施設や拠点を連絡する歩行者ネットワークの整備、城山公園及び城山荘といった誘客拠点の整備を引き続き推進する。 | 交流人口の拡大に向けて、誘客拠点となる城山公園及び城山荘の再整備を推進するとともに、高浜漁港再整備事業の残事業（荷捌き施設等）を推進する。<br>来訪者等のまちなか回遊を促進するため、観光案内機能の更なる充実や移動環境の強化などを推進する。 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(4) 今後のまちづくり方策の作成

添付様式5－① 今後のまちづくり方策にかかる検討体制

| 名称等          | 検討メンバー | 実施時期   | 担当部署                   |
|--------------|--------|--------|------------------------|
| 庁内関係各課への意見照会 | 産業振興課  | 令和4年8月 | 建設整備課<br>(都市再生整備計画担当課) |

添付様式5－② まちの課題の変化

| 事業前の課題<br>都市再生整備計画に記載<br>したまちの課題 | 達成されたこと(課題の改善状況)                                                                                          | 残された未解決の課題                                                                                                                     | 事業によって発生した<br>新たな課題                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 安全安心・便利で魅力ある<br>居住環境の創出          | ・令和3年度より、塩土区を対象に住民参加による密集<br>市街地対策に係る検討を開始した。                                                             | ・安全安心で快適な生活を支える町道や城山公園の整備が未<br>完成に終わった。<br>・居住環境の改善や向上が図られず、空き家の発生抑制や解<br>消に繋がらなかった。                                           | ・新型コロナウイルス感染症の影響で、人々の生活様式や<br>働き方などに変化が生じているため、ポストコロナ社会に備<br>えた居住環境を整えることが望まれる。 |
| 交流人口の拡大に向けた<br>誘客拠点の形成           | ・令和3年7月に6次産業施設UMIKARAがオープンし、県<br>内外から多くの利用者が訪れている。<br>・令和2年7月に高浜まちなか交流館がリニューアル<br>オープンし、様々な交流の機会が提供されている。 | ・誘客拠点として期待された城山公園及び城山荘の再整備が<br>未完成に終わった。<br>・新型コロナウイルス感染症の影響もあり、まちなかを回遊する<br>歩行者は少ないが、事態の収束に備えて歩行者の安全で快適<br>な動線や空間を整えることが望まれる。 |                                                                                 |
|                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                |                                                                                 |

これを受けて、成果の持続にかかる今後のまちづくり方策を添付様式5-③A欄に記入します。

これを受けて、改善策にかかる今後のまちづくり方策を添付様式5-③B欄に記入します。

添付様式5ー③ 今後のまちづくり方策

| A欄<br>効果を持続させるため<br>に行う方策 | 効果の持続を図る事項   | 効果を持続させるための基本的な考え方                                                         | 想定される事業                                                            |
|---------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                           | 密集市街地対策の推進   | ・密集市街地の整備改善に向けて、住民参加のまちづくりを引き続き推進するとともに、検討状況に応じて出来るところから密集市街地対策を実施していく     | ・住民参加によるまちづくりの推進（塩土区）<br>・密集市街地対策の実践（出来るところから）                     |
|                           | 誘客・交流拠点の利用促進 | ・県内外から多くの利用者が訪れている6次産業施設UMIKARAや、まちなかにおいて様々な交流の機会が提供されている高浜まちなか交流館の利用促進を図る | ・6次産業施設UMIKARA及び高浜まちなか交流館の更なる利用促進に向けた運営支援<br>・高浜漁港再整備事業（荷捌き施設等）の推進 |

| B欄<br>改 善 策 | 改善する事項              | 改善策の基本的な考え方                                                                               | 想定される事業                                                                            |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 都市基盤の整備推進           | ・快適で魅力ある居住環境の形成に向けて、日常的に利用頻度が高い都市機能（医療、商業、行政）などに至る主要な町道の改良や無電柱化、城山公園の再整備を引き続き推進する         | ・町道の改良及び無電柱化（大西線、宇治線、昭和通り線、宮ノ内線）<br>・城山公園の再整備                                      |
|             | 空き家対策の推進            | ・安全安心な居住環境の創出やまちなか居住の推進、更には旧丹後街道沿いに残る風情ある街並みの保全などに向けた空き家対策を推進する                           | ・高浜町空家等対策計画に基づく各種対策（予防、活用・流通、適正管理、管理不全空き家等の解消、跡地活用）の推進                             |
|             | ポストコロナ社会に備えた居住環境の創出 | ・民間活力を誘導しながら、新たなライフスタイルに対応した環境整備を推進する                                                     | ・テレワークやワーケーションの拠点である高浜まちなか交流館の利用促進<br>・同じく城山公園及び城山荘の再整備                            |
|             | 新たな誘客・交流拠点の形成       | ・まちなかにおける新たな誘客・交流拠点の形成に向けて、高浜のシンボルとなる海岸景勝地である城山ゾーンの再生を推進する                                | ・城山公園及び城山荘の再整備                                                                     |
|             | 歩行者ネットワークの形成        | ・来訪者等のまちなか回遊を促進するため、まちなかに分布する地域資源や誘客拠点などに至る主要な道路の改良や新たな移動手段の確保など、歩行者ネットワークの形成に向けた取組みを推進する | ・町道の改良及び無電柱化（大西線、宇治線、昭和通り線、宮ノ内線）<br>・県道高浜港高浜停車場線（都市計画道路駅前線）の整備<br>・グリーンスローモビリティの活用 |

フォローアップ又は次期計画等  
において実施する改善策  
を記入します。

なるべく具体的に記入して下さい。

■様式5ー③の記入にあたっては、下記の事項を再確認して、これらの検討結果を踏まえて記載して下さい。（チェック欄）

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| ● | 交付金を活用するきっかけとなったまちづくりの課題（都市再生整備計画）を再確認した。 |
| ● | 事業の実施過程の評価（添付様式3）を再確認した。                  |
| ● | 数値目標を達成した指標にかかる効果の持続・活用（添付様式4ー②）を再確認した。   |
| ● | 数値目標を達成できなかった指標にかかる改善の方針（添付様式4ー③）を再確認した。  |
| ● | 残された課題や新たな課題（添付様式5ー②）を再確認した。              |

添付様式5ー参考記述 今後のまちづくり方策に関するその他の意見

・特になし

添付様式5ー④ 目標を定量化する指標にかかるフォローアップ計画

・フォローアップの要否に関わらず、添付様式2ー①、2ー②に記載した全ての指標について記入して下さい。  
・従前値、目標値、評価値、達成度、1年以内の達成見込みは添付様式2ー①、2ー②から転記して下さい。

・評価値が「見込み」の全ての指標、目標達成度が△又は×の指標、1年以内の達成見込み「あり」の指標について、確定値を求めるためのフォローアップ計画を記入して下さい。

| 指 標       |           |     | 従前値    |     | 目標値     |    | 評価値 |   |         | 目標達成度 | 1年以内の達成見込みの有無 |   | フォローアップ計画 |                                                                                  |         |
|-----------|-----------|-----|--------|-----|---------|----|-----|---|---------|-------|---------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|           |           |     | 単位     | 年度  |         | 年度 |     |   |         |       |               |   | 予定時期      | 計測方法                                                                             | その他特記事項 |
| 指標1       | 地区内人口の減少率 | %／年 | 1.38   | H28 | 0.62    | R4 | 確定  |   | 2.21    | ×     | あり            |   | 令和5年4月    | 住民基本台帳人口(日本人)を用い、従前値と同様の条件で計画区域内の人口を計測する。                                        | —       |
|           |           |     |        |     |         |    | 見込み | ● |         |       | なし            | ● |           |                                                                                  |         |
| 指標2       | 歩行者数      | 人   | 360    | H29 | 354     | R4 | 確定  | ● | 338     | ×     | あり            |   | —         | —                                                                                | —       |
|           |           |     |        |     |         |    | 見込み |   |         |       | なし            | ● |           |                                                                                  |         |
| 指標3       | 観光客数      | 人   | 72,784 | H28 | 275,907 | R4 | 確定  |   | 223,033 | △     | あり            |   | 令和5年4月    | 観光客入込数調査を用い、従前値と同様の条件で、高浜まちなか地区内及び地区に隣接する主要観光拠点(城山荘、城山公園、城山海水浴場、高浜漁港)の観光客数を計測する。 | —       |
|           |           |     |        |     |         |    | 見込み | ● |         |       | なし            | ● |           |                                                                                  |         |
| その他の数値指標1 | —         |     |        | H   |         |    | 確定  |   |         |       |               |   |           |                                                                                  |         |
| その他の数値指標2 | —         |     |        | H   |         |    | 確定  |   |         |       |               |   |           |                                                                                  |         |
|           |           |     |        |     |         |    | 見込み |   |         |       |               |   |           |                                                                                  |         |
| その他の数値指標3 | —         |     |        | H   |         |    | 確定  |   |         |       |               |   |           |                                                                                  |         |
|           |           |     |        |     |         |    | 見込み |   |         |       |               |   |           |                                                                                  |         |



添付様式6 当該地区のまちづくり経験の次期計画や他地区への活かし方

・下表の点について、特筆すべき事項を記入します。

| 項目                       |            | 要因分析                                                                               | 次期計画や他地区への活かし方                                                       |
|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 数値目標<br>・成果の達成           | うまくいった点    | ・特になし                                                                              | ・今後も継続する見込みである新型コロナウイルスの影響等を踏まえて、引き続き、残事業を計画的に推進していく。                |
|                          | うまくいかなかった点 | ・新型コロナウイルスの影響により、事業を円滑に進めることが難しく、多くの事業が未完成の中で事後評価を迎えたため、全ての指標で目標を達成できなかった。         |                                                                      |
| 数値目標と<br>目標・事業との<br>整合性等 | うまくいった点    | ・特になし                                                                              |                                                                      |
|                          | うまくいかなかった点 | ・特になし                                                                              |                                                                      |
| 住民参加<br>・情報公開            | うまくいった点    | ・住民参加プロセスとして実施した「塩土区の密集市街地対策に係る意見交換会」の開催により、密集市街地の課題を共有し、密集市街地対策に対する町民の関心や意識が高まった。 | ・町民がまちづくりに関わることができる機会をできるだけ提供し、町民が主体となったまちづくり活動や官民連携の取組みにつなげることが望まれる |
|                          | うまくいかなかった点 | ・特になし                                                                              |                                                                      |
| PDCAによる事業<br>・評価の進め方     | うまくいった点    | ・特になし                                                                              |                                                                      |
|                          | うまくいかなかった点 | ・特になし                                                                              |                                                                      |
| その他                      | うまくいった点    | ・特になし                                                                              |                                                                      |
|                          | うまくいかなかった点 | ・特になし                                                                              |                                                                      |

添付様式6－参考記述 今後、都市再生整備計画事業の活用予定、又は事後評価を予定している地区の名称(当該地区の次期計画も含む)

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>・今後の交付金の活用予定<br/>令和5年度より本地区(高浜まちなか地区(2期))の次期計画を実施する予定である。</p> <p>・今後の事後評価の予定<br/>令和5年度に若狭和田地区(2期)の事後評価を実施する予定である。</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## (5) 事後評価原案の公表

添付様式7 事後評価原案の公表

| 公表方法         | 具体的方法      | 公表期間・公表日                 | 意見受付期間                   | 意見の受付方法            | 担当部署     |
|--------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------|
| インターネット      | 高浜町ホームページ  | 令和4年10月3日<br>～令和4年10月31日 | 令和4年10月3日<br>～令和4年10月31日 | 郵便<br>FAX<br>電子メール | 高浜町建設整備課 |
| 広報掲載・回覧・個別配布 | —          | —                        | —                        |                    |          |
| 説明会・ワークショップ  | —          | —                        | —                        |                    |          |
| その他          | 高浜町建設整備課窓口 | 令和4年10月3日<br>～令和4年10月31日 | 令和4年10月3日<br>～令和4年10月31日 |                    |          |

|       |      |
|-------|------|
| 住民の意見 | 特になし |
|-------|------|

(6) 評価委員会の審議

添付様式8 評価委員会の審議

| 委員構成      |                                                                                                                                                                          | 実施時期      | 担当部署     | 委員会の設置根拠                           | 委員会の母体組織                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------|----------------------------|
| 学識経験のある委員 | 野嶋慎二(福井大学 教授)<br>川本義海(福井大学大学院 教授)                                                                                                                                        | 令和4年9月29日 | 高浜町建設整備課 | 高浜町<br>都市計画マスタープラン<br>戦略会議<br>設置要綱 | 高浜町<br>都市計画マスタープラン<br>戦略会議 |
| その他の委員    | 上尾徳郎、磯部武史、井上順也(以上 町議会議員)<br>池田充宏(農業委員会 会長)<br>福田敏弘(教育委員会委員、司法書士)<br>河牧剛(高浜町社会福祉協議会 事務局 局長)<br>谷久宜良(福井県建築士会大飯支部長)<br>嶋田和彦(若狭消防署高浜分署)<br>西嶋久勝(高浜町副町長)<br>岩本喜洋(福井県小浜土木部 次長) |           |          |                                    |                            |

| 審議事項※1         |                           | 委員会の意見                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事後評価手続き等にかかる審議 | 方法書                       | ・特になし                                                                                                                                                                                                                    |
|                | 成果の評価                     | ・特になし                                                                                                                                                                                                                    |
|                | 実施過程の評価                   | ・引き続き、密集市街地対策に係る取組みを進めて欲しい。                                                                                                                                                                                              |
|                | 効果発現要因の整理                 | ・特になし                                                                                                                                                                                                                    |
|                | 事後評価原案の公表の妥当性             | ・評価委員会後に原案公表を行うことについて了承を得た。                                                                                                                                                                                              |
|                | その他                       | ・特になし                                                                                                                                                                                                                    |
|                | 事後評価の手続きは妥当に進められたか、委員会の確認 | ・事後評価の手続きは妥当であると認められた。                                                                                                                                                                                                   |
| 今後のまちづくりについて審議 | 今後のまちづくり方策の作成             | ・まちなかの道路(シンボルロード、町道)や誘客拠点などが整備されることで、まちなかの交通量が増加することが懸念されるため、地域の住環境への影響についても考慮しながら、事業を進めてほしい。<br>・事業を進めるにあたっては、地域住民や登下校時の安全性を引き続き優先して欲しい。<br>・事代区の海岸沿いにある県有地を駐車場や車の退避場として活用できないか。<br>・旧高浜町役場跡地が廃れてきているため、跡地の活用等を検討してほしい。 |
|                | フォローアップ                   | ・特になし                                                                                                                                                                                                                    |
|                | その他                       | ・特になし                                                                                                                                                                                                                    |
|                | 今後のまちづくり方策は妥当か、委員会の確認     | ・今後のまちづくり方策は妥当であると認められた。                                                                                                                                                                                                 |
| その他            |                           | ・特になし                                                                                                                                                                                                                    |

※1 審議事項の詳細は「まちづくり交付金評価委員会チェックシート」を参考にしてください。

# 都市再生整備計画(第2回変更)

たかはま  
高浜まちなか地区(2期)

ふくい 福井県 たかはまちょう 高浜町

令和4年2月

| 事業名             | 確認                                  |
|-----------------|-------------------------------------|
| 都市構造再編集中支援事業    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 都市再生整備計画事業      | <input type="checkbox"/>            |
| まちなかウォークابل推進事業 | <input type="checkbox"/>            |



|       |     |      |                |     |                      |    |    |    |
|-------|-----|------|----------------|-----|----------------------|----|----|----|
| 都道府県名 | 福井県 | 市町村名 | タカハマチヨウ<br>高浜町 | 地区名 | タカハマ<br>高浜まちなか地区(2期) | 面積 | 94 | ha |
| 計画期間  | 平成  | 30   | 年度             | ～   | 令和                   | 4  | 年度 |    |
| 交付期間  | 平成  | 30   | 年度             | ～   | 令和                   | 4  | 年度 |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 大目標：コンパクトシティの核となる安心・賑わい創出拠点の形成<br>目標1：安全安心・便利で魅力ある居住環境の創出<br>目標2：交流人口の拡大に向けた誘客拠点の形成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 目標設定の根拠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 都市全体の再編方針(都市機能の拡散防止のための公的不動産の活用の方針を含む、当該都市全体の都市構造の再編を図るための方針) ※都市構造再編集中支援事業の場合に記載すること。それ以外の場合は本欄を削除すること。<br>中心部には、昔ながらの狭い路地や古い木造家屋が密集しており、高浜らしさと言える一方で、敷地が狭く、自動車の利用が不便などの理由から、若者世代を中心として地区外への転出が進み、まちなかの人口の減少、空き家・空き地が虫食いの発生する都市のスポンジ化が進行しすることで、生活環境の悪化するおそれがあることから、まちなかの地域資源（歴史、町並み、伝統文化、コミュニティ、地域産業等）を次代に継承するとともに、地域資源を活用したまちの魅力づくりや地域活性化に継続して取り組むことで、これらの担い手である人（特に若者）の居住を積極的に誘導する。このため、生活利便性の増進として、密集市街地の改善、まちなかの主要道路整備、歩行者空間の整備、子育て環境の充実、海浜資源を活かした産業・観光振興、まちの魅力の情報発信等の施策を行う。<br>また、高齢化の進展などに伴い、自分で車を利用できない人が増加や、買い物や通院などの日常的な移動が困難となる人が増加することから、オンデマンドバスの利用促進といった地域公共交通の利便性向上に取り組む。<br>また、まちなかには古くに建てられた公共施設が多く、老朽化に伴う建替えや統廃合、跡地利用を進める。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| まちづくりの経緯及び現況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 高浜町は福井県の最西端に位置し、若狭湾や青葉山の自然風景に囲まれたまちであり、その美しい自然の下で独自の歴史や伝統、生活、文化、地域産業が育まれてきた。<br>本地区は、骨格的な道路網や公共交通機関の結節点であり、役場をはじめとする公共施設や商業などの住民サービス機能が集積しており、また、町の総合計画にあるいきいきと働くことのできるまちとするため城山公園再整備や高浜漁港再整備などの賑わい創出の核となる事業を実施し、また、旧丹後街道沿いを中心に残る伝統的民家群や漁村文化など長年にわたり受け継がれてきた地域固有の資源も集積しており、町の中心と呼ぶにふさわしい市街地を形成している。<br>全国的な傾向と同様に、本町においても人口減少や少子高齢化が進展する中、都市機能をコンパクトに集約することによって人口減少・少子高齢化社会の到来を前提とした暮らしやすいまちづくりを実現するため、総合計画の基本戦略に“コンパクトシティ戦略”を掲げ、既存の地域資源を活かした様々な取り組みを進めてきた。その一環として、平成25年度から平成29年度にかけて都市再生整備計画事業を実施し、若狭高浜駅前への高浜町新庁舎の移転、高浜町新庁舎と複合した高浜公民館の整備、歩行者回遊ネットワークの部分整備、伝統的民家である旧塩屋の改修によるまちづくりの拠点施設の整備などを進めてきた。<br>平成30年3月策定予定で現在検討を進めている高浜町立地適正化計画においても、今後、持続可能な都市づくりを実現する上で、コンパクトシティの核となる本地区の役割は非常に重要と捉えており、第1期計画で実施した事業効果を活かすとともに、既に動き出している旧丹後街道沿いを対象とした空き家の利活用、魅力あるまちなみ景観への誘導などと連動しながら、本地区のコンパクトシティ施策をより強固に展開する必要がある。                                                                                                                                                                                                                                               |
| 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ・これまでの取組成果として、本地区に含まれる中心市街地の人口減少率に改善傾向が見られるなど一定の効果がみられるが、今後の更なる人口減少に備えて引き続きまちなか居住を推進していくためには、防災性に配慮した安心安全な居住環境、歩いて暮らせる便利な居住環境、身近な自然環境と調和した魅力ある居住環境の創出に向けた取り組みをさらに充実、強化する必要がある。<br>・また、人口減少、高齢化の更なる進展に伴い、地域の活力低下が懸念されるため、観光客などの交流人口を増やし、観光業や小売業など地域の産業振興、働き場の確保、まちなか居住の推進につなげる必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 将来ビジョン(中長期)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ①高浜町総合計画（平成23年3月策定）<br>○基本目標：①誰もが安心して暮らせるまち、②いきいきと働くことができるまち、③安全・快適で住みやすいまち、④豊かな自然を守り、地球環境に貢献するまち、⑤学びあい・教えあい、そして、人を育むまち<br>○基本戦略：①コンパクトシティ戦略、②閃きまちづくり戦略、③地域医療システム構築戦略、④環境貢献戦略、⑤原子力共生戦略<br>②高浜町まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成27年10月策定、平成29年1月改訂）<br>○重点プロジェクトの一つに「海のある高浜暮らしプロジェクト」を掲げ、具体的施策に空き家活用、宅地分譲、実家リフォーム整備、快適インフラ整備、憩いの場整備を位置づけている。<br>③高浜町都市計画マスタープラン（平成24年3月策定）<br>○都市づくりの目標：海辺の暮らしから“継”～ひと・暮らし・自然・産業が結び付き文化をつなぐ持続可能な風景都市～<br>○都市づくりの基本方針：①人にやさしく安心して暮らせる都市づくり、②豊かな自然や風景を守り・育む都市づくり、③多様な機能が連携する複合的な都市づくり、④効率的で環境負荷の小さい都市づくり<br>○高浜地区の中心市街地エリアは「安心・賑わい創出拠点」に位置付けられ、拠点づくりについて以下の考え方が示されている。<br>・行政・医療・福祉・コミュニティ・商業などの都市機能を集約し、住民への生活サービスや来訪者への観光サービスなどを向上<br>・防災性や快適性などの向上、住宅地の整備や居住支援などを図りながら、まちなか居住を推進<br>・高齢化の進展などに対応し、自動車に過度に依存せず歩いて暮らすことのできる環境の形成<br>・城山公園・海水浴場・歴史・文化・町並み・高浜漁港・食などの地域資源を活用し、都市の賑わいや活力を創出する先導的なまちづくりの推進<br>④高浜町立地適正化計画（平成31年3月策定）<br>○都市づくりの目標及び基本方針⇒都市計画マスタープランと同様<br>○本地区（安心・賑わい創出拠点）の誘導方針<br>・都市機能：生活利便性を維持・向上し、高浜町の中心市街地としての顔づくりを進めるため、必要な都市機能を維持・誘導する。<br>・居　　住：市街地の拡大を抑制し、高浜町総合戦略との整合を図りながら、人口流出の抑制、移住や住み替えの促進、空き家の利活用等を図り、コミュニティを持続する。 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 都市構造再編集集中支援事業の計画 ※都市構造再編集集中支援事業の場合に記載すること。それ以外の場合は本欄を削除すること。                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 都市機能配置の考え方<br>・中心市街地は、旧町村の中心部であったことから、鉄道駅及び医療、福祉、商業等の日常生活機能や教育・行政機能が集積しかつ近接しており、引き続き住民の日常生活に必要な機能を一定の区域に集約することで、周辺地域への居住を誘導するとともに、自動車に依存することのない、歩いて暮らせるコンパクトなまちづくりを実現する。                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 都市再生整備計画の目標を達成するうえで必要な誘導施設の考え方<br>中心市街地にある公民の低未利用地を活用し、公園の再編成や修復型のまちづくりによる住宅用地の確保、良好な町並みの保全・形成、子育て環境の充実を行う。<br>また、都市機能施設間を利便性を増進するための日常的に必要な道路および避難機能を有した防災上主要な道路のうち、地域の観光として重要な道路については、歩行者空間の整備バリアフリー化、無電柱化、景観の整備行い、主要な都市施設の周辺等に管理カメラ及び観光案内板(多言語型)の設置をする。<br>地域産業である海浜観光のPR施設として交流施設を整備し、情報発信を行う。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 都市の再生のために必要となるその他の交付対象事業等                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |

| 目標を定量化する指標 |       |                                                   |                                                                                                                  |                      |      |                             |      |
|------------|-------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----------------------------|------|
| 指 標        | 単 位   | 定 義                                               | 目標と指標及び目標値の関連性                                                                                                   | 従前値                  | 基準年度 | 目標値                         | 目標年度 |
|            |       |                                                   |                                                                                                                  |                      |      |                             |      |
| 地区内人口      | 人     | 計画地区内の住民基本台帳人口                                    | 安全安心・便利で魅力ある居住環境の創出により、住宅市街地としての価値を高め、人口の減少傾向を改善する(1.38→0.62%)。                                                  | 減少率1.38%<br>(2,568人) | H28  | 減少率0.62%<br>(2,363人→2,455人) | R4   |
| 歩行者数       | 人/12h | 町道大西線、町道宮ノ内線の歩行者通行量<br>(平日の12時間(7:00～19:00))      | 人口減少社会において歩行者数の減少が予測されるが、居住誘導区域内の人口密度を維持し、歩道の整備や歩行者空間の高質化、医療・福祉の充実による元気な高齢者づくりなどにより、歩行者等の減少傾向を改善する。(1.19%→0.34%) | 360人<br>(減少率1.19%)   | H29  | 339人→354人<br>(減少率0.34%)     | R4   |
| 観光客数       | 人     | 計画地区内及び地区に隣接する主要観光施設(城山荘、城山公園、城山海水浴場、高浜漁港)の年間観光客数 | 城山エリアの拠点整備により誘客効果を高め、地区内及び地区隣接地の観光客を増加させる(第1期計画期間内の2倍の増加率を目指す)。                                                  | 72,784               | H28  | 275,907                     | R4   |

| 計画区域の整備方針                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 安全安心・便利で魅力ある居住環境の創出<br>まちなか居住の推進に向けて、防災性に配慮した安心安全な居住環境、歩いて暮らせる便利な居住環境、身近な自然環境と調和した魅力ある居住環境を創出する。<br><br>・歩いて暮らせるまちづくりに向けて、本地区のシンボルロードである県道高浜港高浜停車場線から、地域住民が日常的に利用する高浜町役場・高浜公民館や高浜病院を結ぶ町道の改良を行う。<br>・上記の町道改良にあわせて無電柱化を実施し、大規模地震時に懸念される電柱の倒壊による道路閉塞、青葉山の眺望の障害を防ぐ。 | 方針に合致する主要な事業<br>・町道宇治線整備事業【基幹/道路】<br>・町道大西線整備事業【基幹/道路】<br>・町道昭和通り線整備事業【基幹/道路】<br>・無電柱化事業(町道宇治線)【基幹/高質空間形成施設/電線類地下埋設施設】<br>・無電柱化事業(町道大西線)【基幹/高質空間形成施設/電線類地下埋設施設】<br>・無電柱化事業(町道昭和通り線)【基幹/高質空間形成施設/電線類地下埋設施設】<br>・事業効果分析調査【提案/事業活用調査】<br>・まちづくりワークショップ【提案/まちづくり活動推進事業(まちづくり活動の支援方策検討)】<br>・雨水対策事業【関連】<br>・城山公園整備及び城山荘再整備事業【関連】<br>・踏切改良事業【関連】<br>・町道宮ノ内線(都市計画道路横断2号線)整備事業【関連】 |
| 2. 交流人口の拡大に向けた誘客拠点の形成<br>交流人口の拡大による地域の活性化に向けて、地域資源を活かした誘客拠点を形成する。<br><br>・城山公園・海水浴場及び高浜漁港一帯の城山エリア(関連事業にて整備)における交流人口の拡大に向けて、来訪者に対する案内機能を整備する。                                                                                                                       | ・観光案内板(多言語型)設置事業【基幹/地域生活基盤施設/情報板】<br>・高浜漁港再整備事業【関連】<br>・城山公園整備及び城山荘再整備事業【関連】(再掲)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 計画期間中の計画の管理について<br><br>・計画期間内において各種事業を円滑に進め、目標に向けて確実な成果をあげるため、学識経験者や各種団体代表者、関係機関、町民等により構成する高浜町都市計画マスタープラン戦略会議において、その他関連する取り組みも含めた総合的な計画・進捗管理を行う。                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|         |       |       |       |     |       |
|---------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 交付対象事業費 | 561.0 | 交付限度額 | 279.6 | 国費率 | 0.498 |
|---------|-------|-------|-------|-----|-------|

(金額の単位は百万円)

| 基幹事業 | 事業                  | 細項目     | 事業箇所名           | 事業主体 | 直／間 | 規模   | (参考)事業期間 |      | 交付期間内事業期間 |      | (参考)全体<br>事業費 | 交付期間内<br>事業費 | 交付期間内事業費の内訳 |        | 交付対象<br>事業費 | 費用便益比<br>B／C |
|------|---------------------|---------|-----------------|------|-----|------|----------|------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|--------|-------------|--------------|
|      |                     |         |                 |      |     |      | 開始年度     | 終了年度 | 開始年度      | 終了年度 |               |              | うち官負担分      | うち民負担分 |             |              |
|      | 道路                  |         | 町道宇治線           | 高浜町  | 直   | 255m | H31      | R3   | H31       | R3   | 200           | 70           | 70          |        | 70          | —            |
|      | 道路                  |         | 町道大西線           | 高浜町  | 直   | 150m | H33      | R4   | H33       | R4   | 118           | 116          | 116         |        | 116         | —            |
|      | 道路                  |         | 町道昭和通り線         | 高浜町  | 直   | 165m | H34      | R4   | H34       | R4   | 144           | 142          | 142         |        | 142         | —            |
|      | 公園                  |         |                 |      |     |      |          |      |           |      |               |              |             |        |             |              |
|      | 古都保存・緑地保全等事業        |         |                 |      |     |      |          |      |           |      |               |              |             |        |             |              |
|      | 河川                  |         |                 |      |     |      |          |      |           |      |               |              |             |        |             |              |
|      | 下水道                 |         |                 |      |     |      |          |      |           |      |               |              |             |        |             |              |
|      | 駐車場有効利用システム         |         |                 |      |     |      |          |      |           |      |               |              |             |        |             |              |
|      | 地域生活基盤施設(情報板)       |         | 観光案内板(多言語型)設置事業 | 高浜町  | 直   | 8箇所  | H31      | R4   | H31       | R4   | 8             | 8            | 8           |        | 8           | —            |
|      | 高質空間形成施設(電線類地下埋設施設) |         | 無電柱化事業(町道宇治線)   | 高浜町  | 直   | 255m | H31      | R3   | H31       | R3   | 95            | 95           | 95          |        | 95          | —            |
|      | 高質空間形成施設(電線類地下埋設施設) |         | 無電柱化事業(町道大西線)   | 高浜町  | 直   | 150m | H33      | R4   | R4        | R4   | 60            | 60           | 60          |        | 60          | —            |
|      | 高質空間形成施設(電線類地下埋設施設) |         | 無電柱化事業(町道昭和通り線) | 高浜町  | 直   | 165m | H34      | R4   | R4        | R4   | 65            | 65           | 65          |        | 65          | —            |
|      | 高質空間形成施設(緑化施設等)     |         |                 |      |     |      |          |      |           |      |               |              |             |        |             |              |
|      | 観光交流センター            |         |                 |      |     |      |          |      |           |      |               |              |             |        |             |              |
|      | まちおこしセンター           |         |                 |      |     |      |          |      |           |      |               |              |             |        |             |              |
|      | 子育て世代活動支援センター       |         |                 |      |     |      |          |      |           |      |               |              |             |        |             |              |
|      | 複合交通センター            |         |                 |      |     |      |          |      |           |      |               |              |             |        |             |              |
|      | 誘導施設                | 医療施設    |                 |      |     |      |          |      |           |      |               |              |             |        |             |              |
|      |                     | 社会福祉施設  |                 |      |     |      |          |      |           |      |               |              |             |        |             |              |
|      |                     | 教育文化施設  |                 |      |     |      |          |      |           |      |               |              |             |        |             |              |
|      |                     | 子育て支援施設 |                 |      |     |      |          |      |           |      |               |              |             |        |             |              |
|      | 既存建造物活用事業           |         |                 |      |     |      |          |      |           |      |               |              |             |        |             |              |
|      | 土地区画整理事業            |         |                 |      |     |      |          |      |           |      |               |              |             |        |             |              |
|      | 市街地再開発事業            |         |                 |      |     |      |          |      |           |      |               |              |             |        |             |              |
|      | 住宅街区整備事業            |         |                 |      |     |      |          |      |           |      |               |              |             |        |             |              |
|      | バリアフリー環境整備事業        |         |                 |      |     |      |          |      |           |      |               |              |             |        |             |              |
|      | 優良建築物等整備事業          |         |                 |      |     |      |          |      |           |      |               |              |             |        |             |              |
|      | 住宅市街地総合整備事業         |         |                 |      |     |      |          |      |           |      |               |              |             |        |             |              |
|      | 街なみ環境整備事業           |         |                 |      |     |      |          |      |           |      |               |              |             |        |             |              |
|      | 住宅地区改良事業等           |         |                 |      |     |      |          |      |           |      |               |              |             |        |             |              |
|      | 都心共同住宅供給事業          |         |                 |      |     |      |          |      |           |      |               |              |             |        |             |              |
|      | 公営住宅等整備             |         |                 |      |     |      |          |      |           |      |               |              |             |        |             |              |
|      | 都市再生住宅等整備           |         |                 |      |     |      |          |      |           |      |               |              |             |        |             |              |
|      | 防災街区整備事業            |         |                 |      |     |      |          |      |           |      |               |              |             |        |             |              |
|      | 合計                  |         |                 |      |     |      |          |      |           |      | 690           | 556          | 556         | 0      | 556         | 1.0          |

統合したB／Cを記入してください

| 提案事業            | 事業             | 事業箇所名          | 事業主体 | 直／間 | 規模 | (参考)事業期間 |      | 交付期間内事業期間 |      | (参考)全体<br>事業費 | 交付期間内<br>事業費 | 交付期間内  |         | 交付対象<br>事業費 |
|-----------------|----------------|----------------|------|-----|----|----------|------|-----------|------|---------------|--------------|--------|---------|-------------|
|                 |                |                |      |     |    | 開始年度     | 終了年度 | 開始年度      | 終了年度 |               |              | うち官負担分 | うち民負担分  |             |
|                 | 細項目            |                |      |     |    |          |      |           |      |               |              |        |         |             |
| 地域創造<br>支援事業    |                |                |      |     |    |          |      |           |      |               |              |        |         |             |
|                 |                |                |      |     |    |          |      |           |      |               |              |        |         |             |
| 事業活用調査          | 事業効果分析調査       | 地区内            | 高浜町  | 直   | 一式 | R4       | R4   | R4        | R4   | 3             | 3            | 3      |         | 3           |
| まちづくり活動<br>推進事業 | まちづくりワークショップ支援 | まちづくり活動の支援方策検討 | 高浜町  | 直   | 一式 | R3       | R4   | R3        | R4   | 3             | 3            | 2      | 1       | 2           |
|                 |                |                |      |     |    |          |      |           |      |               |              |        |         |             |
| 合計              |                |                |      |     |    |          |      |           |      | 6             | 6            | 5      | 0       | 5           |
|                 |                |                |      |     |    |          |      |           |      |               |              |        | 合計(A+B) | 561.0       |

[illegible][illegible]



|                      |    |       |    |                                |
|----------------------|----|-------|----|--------------------------------|
| 高浜まちなか地区(2期)(福井県高浜町) | 面積 | 94 ha | 区域 | 大字若宮、三明の全部<br>大字事代、塩土、宮崎、立石の一部 |
|----------------------|----|-------|----|--------------------------------|

※ 計画区域が分かるような図面を添付すること。

| 凡 例                                                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | 都市機能誘導区域 |
|  | 居住誘導区域   |

